



## CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO FRANCISCO DE PAULA ARAÚJO  
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN  
DATA: 03 DE JULHO DE 2023 - BASE DE PREÇO: SINAPI/RN - REF: 04/2023

### Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 6)

Atividade	Valor período	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E REVITALIZA...</b>	<b>R\$ 469.775,29</b>						
<b>1. REVITALIZAÇÃO DA COBERTURA - 1ª ...</b>	<b>R\$ 286.044,67</b>						
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.305,56	R\$ 14.305,56					
1.2. DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRA...	R\$ 7.948,32	R\$ 7.948,32					
1.3. RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA ME...	R\$ 26.262,05	R\$ 26.262,05					
1.4. COBERTURA	R\$ 219.066,70		R\$ 68.458,34	R\$ 75.304,18	R\$ 75.304,18		
1.5. PINTURA	R\$ 18.462,04				R\$ 18.462,04		
<b>Total 2:</b>		<b>R\$ 48.515,93</b>	<b>R\$ 68.458,34</b>	<b>R\$ 75.304,18</b>	<b>R\$ 93.766,22</b>		
<b>2. EXECUÇÃO DA FACHADA</b>	<b>R\$ 183.730,62</b>						
2.1. ELEMENTOS DE VEDAÇÃO E RECUP...	R\$ 22.595,71					R\$ 22.595,71	
2.2. REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 21.690,82					R\$ 21.690,82	
2.3. REVESTIMENTOS DE PISO	R\$ 25.827,90					R\$ 25.827,90	
2.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.960,58					R\$ 2.960,58	
2.5. REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 46.998,14						R\$ 46.998,14
2.6. SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 24.164,30						R\$ 24.164,30
2.7. SERVIÇOS DE PINTURA	R\$ 39.493,17					R\$ 18.368,92	R\$ 21.124,25
<b>Total 8:</b>						<b>R\$ 91.443,93</b>	<b>R\$ 92.286,69</b>

ANTÔNIO DIOGO ARAÚJO  
ENG. CIVIL - CREA: 211.303.880-3

Pagamento mensal	R\$ 48.515,93 10,33 %	R\$ 68.458,34 14,57 %	R\$ 75.304,18 16,03 %	R\$ 93.766,22 19,96 %	R\$ 91.443,93 19,47 %	R\$ 92.286,69 19,64 %
Pagamentos acumulados	R\$ 48.515,93 10,33 %	R\$ 116.974,27 24,90 %	R\$ 192.278,45 40,93 %	R\$ 286.044,67 60,89 %	R\$ 377.488,60 80,36 %	R\$ 469.775,29 100,00 %