



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.078.423-51/2021	Nº SICONV 33244/2021	PROponente TOMADOR MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO	APelido EMPREENHIMENTO CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE	DESCRiÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE TENENTE LA
---	--------------------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	
1.	CONSTRUÇÃO DA ARENINHA	358.338,44	% Período:	22,03%	26,76%	22,55%	28,66%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15.449,74	% Período:				100,00%									
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	3.005,76	% Período:	100,00%												
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	5.420,35	% Período:	100,00%												
1.4.	FUNDAÇÃO	9.356,59	% Período:	100,00%												
1.5.	ESTRUTURA	13.987,08	% Período:	100,00%												
1.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.717,44	% Período:	100,00%												
1.7.	ALVENARIA	18.511,11	% Período:	100,00%												
1.8.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	5.378,73	% Período:				100,00%									
1.9.	REVESTIMENTO DE PAREDE	36.505,60	% Período:	71,06%	28,94%											
1.10.	REVESTIMENTO DE PISO	85.309,79	% Período:		100,00%											
1.11.	ALAMBRAÇO E GRAMA	162.696,25	% Período:			49,67%	50,33%									
Total: R\$ 358.338,44																
				%:	22,03%	26,76%	22,55%	28,66%								
				Repasso:	63.112,41	76.655,27	64.610,29	82.122,03								
				Contrapartida:	15.825,12	19.220,92	16.200,71	20.591,69								
				Outros:	-	-	-	-								
				Investimento:	78.937,53	95.876,19	80.811,00	102.713,72								
				%:	22,03%	48,78%	71,34%	100,00%								
				Repasso:	63.112,41	139.767,68	204.377,97	286.500,00								
				Contrapartida:	15.825,12	35.046,04	51.246,75	71.838,44								
				Outros:	-	-	-	-								
				Investimento:	78.937,53	174.813,72	255.624,72	358.338,44								

TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
Local

terça-feira, 27 de dezembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: **ANTÔNIO DIOGO ARAÚJO**
CREA/CAU: 211.303.880-3
ART/RRT: RN20220532250